

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Betriebsausschuss Wasserwerk/ Abwasserwerk am 24.10.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
1	III / 66 III / 70 III / 68	Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Telekom Ausbau „weiße Flecken“ Realworld ECHO GmbH Siegburg - Fa Rhön – Montage Berlin - Fa. Artemis ITS GmbH Köln	Sept. 2019 - August 2021	Die Arbeiten sind bis auf Restarbeiten soweit abgeschlossen. Es wurden in weiteren Bereichen im Raum Wildbergerhütte Abnahmen mit einer Vielzahl an Mängeln durchgeführt. Darüber hinaus ergaben stichprobenartige Kontrollschachtungen Mängel. Die Mängelbeseitigung ist teilweise durchgeführt jedoch noch nicht abgenommen worden. Ab der 46 KW 2022 sollen die Mängelbeseitigungen im Raum Hunsheim beginnen.
2	III / 66 III / 70 III / 68	Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Deutsche Glasfaser DG „Ausbau Gewerbegebiete“ Fa. Soli, Isernhagen	Juli 2021 - September 2022 (neu : Dezember 2022)	Die Arbeiten wurden am 06.09.2021 in Hasbach-Dreschhausen begonnen. Von Seiten der Ausführenden Firma wurde eine Bauzeitverzögerung angekündigt. Der eingereichte Bauzeitenplan sieht einen Abschluss der Arbeiten Ende März 2023 vor. Mit der Oberflächenwiederherstellung wurde am 13.07.2022 begonnen. Zur Zeit werden die Oberflächen im Bereich Hunsheim/Berhausen wieder hergestellt. Bis zur Wiederherstellung der fertigen Oberflächen wurde und werden keine weitere Aufbruchgenehmigung erteilt.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Betriebsausschuss Wasserwerk/ Abwasserwerk am 24.10.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
3	III/81 III/66	Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau,- Stromleitungsarbeiten und Straßenunterhaltung in Eckenhagen in den Straßen „Hilgenstock“ und „Auf der Höhe“ -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	01.03.2022 - 01.07 2022 (neu : Oktober 2022)	Mit den Bauarbeiten wurde am 06.04.2022 begonnen. Die Wasserleitungs- und Stromleitungsarbeiten sind bis auf zwei Stromanklemmarbeiten erledigt. Zur Zeit finden Arbeiten zur Oberflächenwiederherstellung statt. Die Maßnahme liegt zur Zeit im kalkulierten Kostenrahmen. Die Bauzeit wird sich bis Oktober 2022 verzögern.
4	III/66 III/81	Gemeinde Reichshof Kanal-, Wasser- und Stromleitungsarbeiten sowie Straßenbau in der „Morsbacher Straße“ -Ing. Büro Donner und Marrenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	13.09.2021 - 29.07.2022	Die Arbeiten sind im wesentlichen abgeschlossen. Die Außerbetriebnahme des RÜ`s Bitzenweg muss noch ausgeführt werden. Hierzu sind keine Erdarbeiten erforderlich.Zur Zeit werden Restarbeiten ausgeführt. Wegen den starken Preisanstiegen im Bereich der Materialkosten für Asphalt sind Mehrkosten angekündigt. Die detaillierte Begründung und die Höhe der Mehrkosten sind noch nicht vorgelegt worden. Die Mehrkosten trägt der Landesbetrieb.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Betriebsausschuss Wasserwerk/ Abwasserwerk am 24.10.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
5	III/81 III/66	Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau und Straßenunterhaltung Windfus Heideweg -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	08.10.2021- Frühjahr 2022	<ul style="list-style-type: none">- Wasserleitungsbau- Kabelverlegung AE- Straßenunterhaltungsarbeiten ; Neue Randanlage zur Führung des Oberflächenwassers und Schutz der talseitigen Grundstücke- Die Maßnahme wurde am 18.10.2021 begonnen. Die Wasserleitungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Abstimmungen der Aggerenergie mit den Hauseigentümern führte zu Verzögerungen. Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen. Noch im Herbst 2022 sollen die Straßenwiederherstellungsarbeiten ausgeführt werden.
6	III/66	Ohlhagen - Regenwasserkanal Waidmansweg Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens -Ing. Büro Donner und Marrenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	16.05.2022 - 30.06.2023	<p>Die Erdarbeiten des Regenrückhaltebeckens sind im wesentlichen fertiggestellt. Das Regenklärbecken und die Trenn-/ Drosselbauwerke sind fertiggestellt. Es sind ca. 330m Regenwasserkanäle (DN700/ DN 800 bzw. DN 1000) verlegt worden.</p> Die Arbeiten liegen im Kosten und Zeitrahmen.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Betriebsausschuss Wasserwerk/ Abwasserwerk am 24.10.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
7	III/81	Gemeinde Reichshof Wildberg - Im Langen Weg Wasserleitungsarbeiten - Fa. Raithel, Wildberg	18.07.2022 - Ende Sep.	Die Fa. Raithel hat am 18.7. begonnen, die Erdarbeiten für die Verlegung der Wasserleitung herzustellen. Die Wasserleitungsarbeiten sind abgeschlossen.
8	III/66	Oberagger Ri. Schmittseifen, Spicher Str. Hangsicherung -Fa. BSV, Wehnrath -Ing. Büro Holzem & Hartmann, Neunkirchen – Seelscheid -Aggerverband	10.08.2022- 31.08.2022	Der Aggerverband hat das Gewässers. umgelegt Die Arbeiten zur Hangsicherung sind abgeschlossen.

Stand 12.10.2022