

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk 08.11.2021

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
1	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Telekom Ausbau „weiße Flecken“</b> Realworld ECHO GmbH Siegburg - Fa Rhön – Montage Berlin - Fa. Artemis ITS GmbH Köln	Sept. 2019 - August 2021	Die Arbeiten sind bis auf Restarbeiten soweit abgeschlossen. In einigen wenigen Bereichen sind die abschließenden Oberflächenarbeiten noch offen. Es wurden im Bereich Eckenhagen, Brüchermühle und Umgebung und in Erdingen Abnahmen mit einer Vielzahl an Mängeln durchgeführt. Am Donnerstag den 04.11.2021 steht die nächste Abnahme an. Darüber hinaus ergaben stichprobenartige Kontrollschachtungen Mängel.
2	III / 66 III / 70 III / 68	<b>Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Deutsche Glasfaser DG „Ausbau Gewerbegebiete“</b> Fa. Soli, Isernhagen	Juli 2021 - September 2022	Die Arbeiten wurden am 06.09.2021 in Hasbach-Dreschhausen begonnen. Zur Zeit finden zur genauen Planung Trassenbegehungen statt.
3	III / 66	<b>Kanalsanierung RW-Kanäle EZG Wiehltalsperre und Vorbereitung für Straßenbauarbeiten im Gemeindegebiet.</b> Kurzliner u. Verpresstechnik - Fa. Abwassersevice Volkner, Siegburg	1.04.- 01.10.2021	Es stehen noch Restarbeiten und Zusatzarbeiten (u.a. Wildbergerhütte, Crottdorfer Str.) aus. Die Umsetzung soll noch in 2021 erfolgen. Die Maßnahme wurde bisher im Rahmen des veranschlagten Budget durchgeführt.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk 08.11.2021

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
4	III / 66	<b>Kanalsanierung RW-Kanal</b> Rohreinzug - Fa. Alfes u. Sohn, Wenden	01.04.- 30.09.2021	Hauptauftrag wurde abgearbeitet. Ein Zusatzauftrag Sanierung einer Verrohrung des Hesperter Bachs bei Heidberg soll im Oktober 2021 erfolgen. Ein weiterer Zusatzauftrag soll noch in 2021 im Rahmen einer Sofortmaßnahme in Windfus erfolgen. Die Maßnahme wurde bisher im Rahmen des veranschlagten Budget durchgeführt.
5	III / 66	<b>Kanalsanierung SüwVO Abw.</b> Kurzliner u. Verpresstechnik - Ing. Büro HPC, Wehnrath - Fa. Katec, Jünkerath	3.5.2021 bis 01.10.2022	Es wird in folgenden Bereichen gearbeitet: - Denklingen (Im Bereich der Hauptstr. parallel zu den Arbeiten der Fa. Weber) und in Brüchermühle Die Maßnahme wurde bisher im Rahmen des veranschlagten Budget durchgeführt.
6	III/66 III/81	<b>Kanal-, Wasser- und Stromleitungsarbeiten sowie Straßenbau in der Morsbacher Straße</b> -Ing. Büro Donner und Marrenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	13.09.2021 bis 29.07.20022	- Wegen Schwierigkeiten in der Rohrlieferung haben die vorbereitenden Arbeiten erst am 13.09.2021 begonnen. Die Vollsperrung der Einmündung der Morsbacher Straße auf die Hauptstraße wird ab dem 11.10.2021 bis zum 05.11.2021 sein. Durch mehrere Vorhandene nicht bekannte größerer Stromleitungen kam es zu Verzögerungen. Die Aggerenergie hat die Leitungen umgelegt. Dies wird zu einer Verlängerung der Vollsperrung von mind. 1 Woche führen.

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk 08.11.2021

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
				Danach werden bis Jahresende weitere Baumaßnahmen unter Ampelbetrieb in der Hauptstraße durchgeführt. Unter Abschnittswise Vollsperrung erfolgen weitere Kanal,-Wasser- und Stromleitungsarbeiten sowie der Straßenbau in der Morsbacher Straße ab dem 28.02.2022
7	III/81 III/66	<b>Wasserleitungsbau und Straßenunterhaltung Berghausen</b>  -Fa. Adolf Koch, Allenbach	05.07.2021- 01.10.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wasserleitungsbau Lehmelsweiher</li><li>- Straßenunterhaltungsarbeiten Lehmelsweiher und Wiesenstr.</li><li>- Die Maßnahme wurde am 12.07.2021 begonnen.</li><li>- Die Verlegung der Wasserleitung ist abgeschlossen. Zur Zeit erfolgen die Vorarbeiten zur Deckensanierung. Die Baufirma ist in Verzug.</li><li>- Ein neuer Fertigstellungstermin für den 22.10.2021 wurde vereinbart. Einbau Asphaltdeckschicht vorr. Ende 44KW.</li><li>- Durch Übertiefe der vohrhandenen zu übenehmenden Hausanschlüsse und Kollidierung mit der Gasleitungstrasse entstehen geringe Mehrkosten</li></ul>
8	III/81	<b>Wasserleitungsbau Wildbergerhütte Crottorfer Straße</b>  -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	01.05.2021- 24.09.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Es wurden 380 m Wasserleitung erneuert als Vorbereitung der Sanierung der Umleitungsstrecke für Wildberg und einer späteren Sanierung der Crottorfer Straße.</li><li>- Die Verlegung der Wasserleitung ist abgeschlossen.</li></ul>

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk 08.11.2021

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
				- Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen.
9	III/81	<b>Löschwasserbehälter Breidenbach</b> -Fa. BSV Valperz, Wehnrath -Fa Hawle Kunststoff Wiehl	23.08.2021- 27.08.2021	- Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung wurde ein 48 m <sup>3</sup> großer Löschwasserbehälter eingebaut. - Die Maßnahme ist abgeschlossen. - Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen.
10	III/81	<b>Löschwasserbehälter Stein</b> -Fa. BSV Valperz, Wehnrath -Fa Hawle Kunststoff Wiehl	30.08.2021- 03.09.20121	- Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung wurde ein 48 m <sup>3</sup> großer Löschwasserbehälter eingebaut. - Die Maßnahme ist abgeschlossen. - Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen

# Gemeinde Reichshof

## Baustellenbericht

### Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk 08.11.2021

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
11	III/81 III/66	<b>Wasserleitungsbau und Straßenunterhaltung Windfus Heideweg</b>  -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	05.07.2021- 01.10.2021	- Wasserleitungsbau - Kabelverlegung AE - Straßenunterhaltungsarbeiten ; Neue Randanlage zur Führung des Oberflächenwassers und Schutz der talseitigen Grundstücke -Die Maßnahme wurde am 18.10.2021 begonnen. Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen