

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
1	III / 66 III / 70 III / 68	Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Telekom Ausbau „weiße Flecken“ Realworld ECHO GmbH Siegburg - Fa Rhön – Montage Berlin - Fa. Artemis ITS GmbH Köln	Sept. 2019 - August 2021	Die Arbeiten sind bis auf Restarbeiten soweit abgeschlossen. In einigen wenigen Bereichen sind die abschließenden Oberflächenarbeiten noch offen. Es wurden in weiteren Bereichen im Raum Wildbergerhütte Abnahmen mit einer Vielzahl an Mängeln durchgeführt. Darüber hinaus ergaben stichprobenartige Kontrollschachtungen Mängel. Die Mängelbeseitigung ist teilweise durchgeführt jedoch noch nicht abgenommen worden. Zur Zeit finden Mängelbeseitigungen im Raum Wildbergerhütte und Eckenhagen Am Aggerberg statt.
2	III / 66 III / 70 III / 68	Gemeinde Reichshof Breitbandausbau Deutsche Glasfaser DG „Ausbau Gewerbegebiete“ Fa. Soli, Isernhagen	Juli 2021 - September 2022 (neu : Dezember 2022)	Die Arbeiten wurden am 06.09.2021 in Hasbach-Dreschhausen begonnen. Von Seiten der Ausführenden Firma wurde eine Bauzeitverzögerung angekündigt. Der eingereichte Bauzeitenplan sieht einen Abschluss der Arbeiten Ende Dezember 2022 vor. Mit der Oberflächenwiederherstellung wurde am 13.07.2022 begonnen. Bis zur Wiederherstellung der fertigen Oberflächen wurde keine weitere Aufbruchgenehmigung mehr erteilt.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
3	III/81 III/66	Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau,- Stromleitungsarbeiten und Straßenunterhaltung in Eckenhagen in den Straßen „Hilgenstock“ und „Auf der Höhe“ -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	01.03.2022 - 01.07 2022 (neu : Oktober 2022)	<p>Mit den Bauarbeiten wurde am 06.04.2022 begonnen. Die Hauptwasserleitung in der Straße Hilgenstock ist verlegt. Danach werden die Straßenbauarbeiten im Hilgenstock durchgeführt. Im Anschluss finden weitere Wasserleitungs- und Stromleitungsarbeiten von der Einmündung Hilgenstock bis Auf der Höhe H.Nr. 4 statt. Auch dort wird die Straßenoberfläche erneuert.</p> <p>Die Maßnahme liegt zur Zeit im kalkulierten Kostenrahmen.</p> <p>Die Bauzeit wird sich bis Oktober 2022 verzögern.</p>
4	III / 66	Kanalsanierung SüdVO Abw. Kurzliner u. Verpresstechnik - Ing. Büro HPC, Wehnrath - Fa. Katec, Jünkerath	03.05.2021 - 01.10.2022	<p>Es wurden in verschiedenen Bereichen in Denklingen und in Brüchermühle TV-Untersuchungen zur Kontrolle der Arbeiten durchgeführt. Die TV-Untersuchungen werden zur Zeit ausgewertet. Die Maßnahme wurde bisher im Rahmen des veranschlagten Budget durchgeführt.</p>

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
5	III/66 III/81	Gemeinde Reichshof Kanal-, Wasser- und Stromleitungsarbeiten sowie Straßenbau in der „Morsbacher Straße“ -Ing. Büro Donner und Marrenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	13.09.2021 - 29.07.2022	<p>Die für den 28.02.2022 vorgesehenen Arbeiten im Bereich des Penny-Marktes wurden wegen dem aus der Regenperiode im Februar resultierenden hohen Grundwasserstände in den Sommer verschoben. Die Arbeiten sollen ab dem 15.08.2022 bis zum 31.10.2022 ausgeführt werden. Die Bauarbeiten am Kanal mit einer Ampel sollen Ende September abgeschlossen sein. Danach wird im Bauwerk im Oktober noch eine Lammellentauchwand durch die vorh. Schachtdeckel eingebaut.</p> <p>Die Arbeiten in der Morsbacher Straße und die Deckenbauarbeiten bis zur Einmündung nach Überasbach (ab dort wurde die Straße bereits saniert) sind auf Kosten des Landesbetriebes abgeschlossen.</p> <p>Wegen den starken Preisanstiegen im Bereich der Materialkosten für Asphalt sind Mehrkosten angekündigt. Die detaillierte Begründung und die Höhe der Mehrkosten sind noch nicht vorgelegt worden. Die Mehrkosten trägt der Landesbetrieb.</p>

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
6	III/81	Gemeinde Reichshof Wildbergerhütte Mühlenbergstraße Wasserleitungsarbeiten -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	02.05.2022 - 31.05.2022	Umlegen einer Wasserleitung von einem Privatgrundstück. Die Längsverlegung ist abgeschlossen. So bald das positive Ergebnis der Wasserprobe vorliegt kann die neue Leitung eingebunden und die Hausanschlüsse übernommen werden. Die Maßnahme liegt im Kostenrahmen. Die Maßnahme ist erledigt.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
7	III/81 III/66	Gemeinde Reichshof Wasserleitungsbau und Straßenunterhaltung Windfus Heideweg -Fa. BSV Valperz, Wehnrath	08.10.2021- Frühjahr 2022	<ul style="list-style-type: none">- Wasserleitungsbau- Kabelverlegung AE- Straßenunterhaltungsarbeiten ; Neue Randanlage zur Führung des Oberflächenwassers und Schutz der talseitigen Grundstücke- Die Maßnahme wurde am 18.10.2021 begonnen. Die Wasserleitungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Abstimmungen der Aggerenergie mit den Hauseigentümern führte zu Verzögerungen. <p>Die Maßnahme liegt im kalkulierten Kostenrahmen Nach den Betriebsferien der Fa. Valperz, Mitte August, werden die Straßenwiederherstellungsarbeiten ausgeführt.</p>
8	III/66	Odenspiel „Im Unterdorf“ Straßenunterhaltungsarbeiten - Fa. Raithel Wildberg	23.05.2022 - 25.05.2022	<p>In einem kleineren Bereich in der Straße im Unterdorf wird als „Akutschadenbeseitigung“ eine neue Asphaltdecke aufgebracht.</p> <p>Die Maßnahme wurde am 30.05.2022 fertiggestellt und liegt im kalkulierten Kostenrahmen.</p>

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
9	III/66	Ohlhagen - Regenwasserkanal Waidmansweg Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens -Ing. Büro Donner und Marrenbach; Wiehl -Fa. Weber Siegen	16.05.2022 - 30.06.2023	Die Erdarbeiten des Regenrückhaltebeckens sind im wesentlichen fertiggestellt.. Die Arbeiten liegen im Kosten und Zeitrahmen.
10	III/60	Mensa im Schulzentrum - Erneuerung der Küchenausstattung und Renovierung - - Fa. Bohle, Gummersbach - Fa. Elektro Hamburger, Denklingen - Fa. Gothe, Bergneustadt - Fa. Keute, Nordhorn - Fa. Rohrbeck, Eckenhagen - Fa. BU U. Schneider, Wildbergerhütte - Fa. Total Walther, Hamburg - Fa. Siepmann, Neunkirchen-Seelscheid - Fa. Bosch, Köln	02.06.2022 – 05.08.2022	Erneuerung der Küchengeräte und Beseitigung von Mängeln, sowie Anpassung an aktuelle Vorschriften des Gesundheitsamtes. Mensabetrieb kann zum Schuljahresbeginn wieder starten. Arbeiten in KW 31 abgeschlossen.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
11	III/81	Gemeinde Reichshof Brüchermühle - Olperstraße Wasserleitungsarbeiten, Gasarbeiten - Fa. Raithel, Wildberg - Fa. Spiekermann, Schmalenberg - Aggerenergie	30.05 – 01.07	Erforderliche Umlegung der Gas- und Wasserleitung, unter der Wiehl, da der Kreis die Brücke erneuert. Die Umlegung erfolgte durch zwei Spülbohrungen der Fa. Spiekermann unter der Wiehl. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Arbeiten liegen im Kosten - und Zeitrahmen.
12	III/81	Gemeinde Reichshof Wildberg - Im Langen Weg Wasserleitungsarbeiten - Fa. Raithel, Wildberg	18.07.2022 - Ende Sep.	Die Fa. Raithel hat am 18.7. begonnen, die Erdarbeiten für die Verlegung der Wasserleitung herzustellen. Die Arbeiten dauern noch an.
13	III/81	Gemeinde Reichshof Hunsheim – Berghausenerstr. Wasserleitungs- und Stromkabelarbeiten - Fa. Elektro Klaus	27.06 - 09.08.2022	Die Fa. Elektro Klaus hat die Arbeiten für den Strom- und Wasserleitungsbau am 27.06. begonnen. Der Wasserleitungsbau wurde am 21.07. fertig. Der Stromleitungsbau hält noch an.
14	III/66	Schmittseifen Ri. Hahnbuche, Straßenunterhaltungsarbeiten -Fa. Weber Siegen	11.07.2022- 09.08.2022	Die Maßnahme wurde am 19.07.2022 abgeschlossen. Die Abnahme ist für den 04.08.2022 beantragt. Zur Sicherung an den Seitenstreifen erfolgen noch weitere Nacharbeiten am Bankette, an den vorhandenen Durchlässen sowie die Errichtung einer Schutzplanke.

Gemeinde Reichshof

Baustellenbericht

Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 15.08.2022

Nr.	Abt.	Beschreibung	Zeit	Sachstand / Besonderheit / Budget
15	III/66	Oberagger Ri. Schmittseifen, Spicher Str. Hangsicherung -Fa. BSV, Wehnrath -Ing.büro Holzem & Hartmann, Neunkirchen – Seelscheid -Aggerverband	10.08.2022- 31.08.2022	Der Aggerverband beginnt ab dem 15.08.2022 mit der Umlegung des Gewässers. Die Fa. BSV wird im Anschluss mit den Arbeiten zur Hangsicherung mittels Gabionen beginnen. Die Arbeiten laufen unter Vollsperrung.

Stand 04.08.2022