

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014 Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Denklingen, Schemmerhausen, L 336 Sengelbusch
Objekt / Baustelle	Erneuerung von Bushaltestellen
Maßnahme	Straßenbau
Erläuterung	Bauen/Sanieren von Aufstellflächen, Buswartehäuschen
Interne Betreuung	III/66
Finanzierung	PSP 5.0000 36.700
Förderung	90 % vom Zweckverband Nahverkehr
Budget	
Baukostenstand aktuell	im Budget

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Straßenbau	Fa. Valperz, Wehnrath
Wartehäuschen	Fa. WSM Waldbröl
Baubeginn	12.11.2014
Bauende	Anfang Dezember 2014
Aktuell:	

III/66

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014 Betriebsausschuss	
Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Denklingen: Gartenstr., Alte Dorfstr., Mühlenhardt
Objekt / Baustelle	Wasserleitungsbau
Maßnahme	Verlegung einer neuen Wasserleitung
Erläuterung	
Externe Betreuung	Keine
Interne Betreuung	Abt. III/66, III/81
Finanzierung	Wasserwerk, Haushalt, Ausgaben 1. 1.1 b/c/d
Förderung	keine
Budget	
Auftragssumme	96.985,00 €

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Wasserleitung/Straßenbau	Fa. Valperz, Wehnrath
Baubeginn	In 36. KW
Bauende	
Aktuell:	Arbeiten in der Gartenstraße

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014 Betriebsausschuss	
Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Eckenhagen, Zum Puhlbruch
Objekt / Baustelle	Straßenendausbau
Maßnahme	Straßenbau
Erläuterung	Endausbau der Straße nach BauGB (90% Anlieger, 10% Gemeinde); Erstellung der bituminöse Straßendecke und der Randanlagen
Externe Betreuung	Noch nicht bekannt
Interne Betreuung	Abt. III/66
Finanzierung	Projekt 5.000146.700 Straßenausbauprogramm 2014/2015
Förderung	keine
Budget 2014 (Planung)	10.000,00 €
Budget 2015 (Ausführung)	90.000,00 €
Baukostenstand aktuell	

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Straßenbau	Offen
Baubeginn	
Bauende	
Aktuell:	

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014 Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Wasserleitung/Straßenbau	Eckenhagen/Konradshof: „Zur Schönen Aussicht“ bis Blockhaus
Objekt / Baustelle	Wasserleitungsbau
Maßnahme	Verlegung einer neuen Wasserleitung
Erläuterung	
Externe Betreuung	Keine
Interne Betreuung	Abt. III/66, III/81
Finanzierung	Wasserwerk, Haushalt, Ausgaben 1.1 a)
Förderung	keine
Budget	
Auftragssumme	59.500,00 €

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Wasserleitung/ Straßenbau	Fa. Valperz, Wehnrath
Baubeginn	In 36. KW
Bauende	Die Maßnahme ist abgeschlossen
Aktuell:	

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Borner, Dreschhausen, Feld, Hahn, Hahnenseifen, Hamig, Hardt, Hasbach, Komp bei Wiehl, Lüsberg, Nespen, Niedersteimel, Nosbach, Obersteimel, Wiehl
Objekt / Baustelle	Kanalsanierung 2014
Maßnahme	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erläuterung	Reparaturmaßnahmen mittels Kurzliner und Robotertechnik
externe Betreuung	Ing. Büro Klapp u. Müller
Interne Betreuung	III/66
Finanzierung	Erfolgsplan Abwasser, 7d Sanierungsmaßnahmen
Förderung	keine
Budget	60.000,00 €
Baukostenstand aktuell	70.000 € aufgrund zusätzlicher Sanierungsstellen
Bauausführung	
<u>Gewerk</u>	<u>Firma</u>
Kanalsanierung	Fa. KATEC
Baubeginn	Juli 2014
Bauende	November 2014
Aktuell:	Vorbereitung Abnahme

III/66

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Volkenrath-Wald (Außerorts)
Objekt / Baustelle	Straßenunterhaltung
Maßnahme	Deckenerneuerung im Hocheinbau
Erläuterung	Straßenunterhaltungsprogramm 2014, gemäß Mitteilung zur Vorlage 2009/00514 des Bauausschuss vom 02.04.2014
Externe Betreuung	keine
Interne Betreuung	Abt. III/66
Finanzierung	Projekt 4.000040.790 Straßenunterhaltungsprogramm 2014, Gemeindewerk
Förderung	keine
Budget	95.000,00 €
Baukostenstand aktuell	Submission 91.500,- € (im Budget)

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Straßenbau	Fa. Koch, Allenbach
Bauausführung gem. Auftrag	04.08.2014-29.08.2014
Bauausführung verschoben:	Vorr. November 2014
Aktuell:	Ausführung wurde verschoben bis Fertigstellung Erdanschüttung

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Wildbergerhütte, Crottorfer Straße
Objekt / Baustelle	Regenwasserkanal
Maßnahme	Kanalsanierung
Erläuterung	Bauliche Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Interne Betreuung	III/66
Finanzierung	Erfolgsplan Abwasser, 7 d Sanierungsmaßnahmen
Förderung	keine
Budget	111.000,00 €
Baukostenstand aktuell	im Budget
Bauausführung	
Gewerk	Firma
Kanalsanierung	Fa. Alfes und Sohn
Baubeginn	geplant November 2014
Bauende	geplant Frühjahr 2015
Aktuell:	Vorbereitung Baubeginn

III/66

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Wildbergerhütte, Im Bruch
Objekt / Baustelle	Erneuerung Brücke über die Wiehl
Maßnahme	Brückenbau/Straßenbau
Erläuterung	
externe Betreuung	offen
Interne Betreuung	III/66
Finanzierung	PSP 5.0000 44.700
Förderung	./.
Budget	330.000,00 €
Baukostenstand aktuell	
Bauausführung	
Gewerk	Firma
	offen
Baubeginn	2015
Bauende	
Aktuell:	

III/66

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Wildberg, Im Freien Feld
Objekt / Baustelle	Straßenendausbau
Maßnahme	Straßenbau
Erläuterung	Endausbau der Straße nach BauGB (90% Anlieger, 10% Gemeinde); Erstellung der bituminöse Straßendecke und der Randanlagen
Externe Betreuung	Ing. Büro Klapp u. Müller
Interne Betreuung	Abt. III/66
Finanzierung	Projekt 5.000148.700 Straßenausbauprogramm 2014/2015
Förderung	keine
Budget 2014 (Planung)	20.000,00 €
Budget 2015 (Ausführung)	220.000,00 €
Baukostenstand aktuell	

Bauausführung	
Gewerk	Firma
Straßenbau	offen
Baubeginn	
Bauende	
Aktuell:	

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Pilotprojekt Wiehltalsperre, Ortslage Wildbergerhütte Los 9, Weiherdamm, Schulstr., Hüttenstr., Mühlenbergstr.
Objekt / Baustelle	Kanalbau Hüttenstraße, Mühlenbergstraße, Rosenweg, Schulstraße, Weiherdamm
Maßnahme	Kanalbau
Erläuterung	Erstellung eines neuen Schmutzwasserkanals
Externe Betreuung	IB Klapp + Müller, Reichshof
Interne Betreuung	Abt. III/66
Finanzierung 2013	Vermögensplan Abwasser, Ausgaben: 1d10
Förderung	Land NRW
Budget	1.958.325,00 €
Baukostenstand aktuell	allgemeine Ankündigung von Behinderungs- u. Stillstandskosten
Bauausführung	
Gewerk	Firma
Kanalbau	EER Raithel Straßen- und Tiefbau GmbH / Dr. Fink-Stauf GmbH & Co.KG / Berster Bau GmbH / Horst Klapp GmbH
Rohreinzug	Subunternehmer Fa. Alfes, Wenden
Baubeginn	04.03.2013
Bauende	Anfang November 2014
Aktuell:	Restarbeiten, Mängelbeseitigung vor der Abnahme

III/66

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof	
Vortrag am 29.10.2014	
Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk	
Ort, Straße	Pilotprojekt Wiehltalsperre, Los 1 - 9
Objekt / Baustelle	Kanalbau Hespert, Heidberg, Welp Wildbergerhütte
Maßnahme	Kanalbau
Erläuterung	Erstellung eines neuen Schmutzwasserkanals
Externe Betreuung	IB Feldmann, IB Klapp u. Müller, IB Osterhammel; IB Donner u. Marenbach;
Interne Betreuung	Abt. III/66
Finanzierung	Abwasserwerk
Förderung	Land NRW
Budget	18 Millionen €
Baukostenstand aktuell	871.500,00 € voraussichtliche Mehrkosten

Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Aufträge und dem heutigen Rechnungsstand wird die Kostenschätzung aus dem Jahre 2009 mit rund **18 Millionen Euro** voraussichtlich um rund 871.500,- **Euro** überschritten.
(03.09.2014 : 1,205 Millionen Euro)

Die Summe unterliegt der täglichen Anpassung und kann endgültig erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme und Vorlage aller Rechnungen und abschließender Zuordnung zu verschiedenen Kostenträgern beziffert werden.

Es wird versucht die Mehrkosten durch Optimierungen und Einsparungen in der Ausführung zu reduzieren.